


Obra:	AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO ALVARO GALDENCIO FILHO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS - PR	Valor da Obra:	R\$ 1.118.221,41	Valor de Repasse:	R\$ 907.250,00	 ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
Endereço da obra:	RUA CUSTÓDIA JOSÉ DA SILVA	BDI:	25,25%	Contrapartida:	R\$ 210.971,41	
Fonte de dados:	SINAPI - 05/2025 / ORSE - 05/2025					
Encargos Sociais:	Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%					
Contrato:	1096201-75					

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		6.828,44	6.828,44				
2	MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLANAGEM / CONTENÇÕES	100,00%	100,00%				
		135.865,01	135.865,01				
3	VESTIÁRIO	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		329.821,06		82.455,27	82.455,27	82.455,27	82.455,27
4	ESCADARIA	100,00%	100,00%				
		5.184,36	5.184,36				
5	URBANISMO	100,00%					100,00%
		20.010,90					20.010,90
6	CAMPO FUTEBOL	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		275.498,70	55.099,74	55.099,74	55.099,74	55.099,74	55.099,74
7	PISTA DE ATLETISMO	100,00%		50,00%			50,00%
		141.704,49		70.852,25			70.852,25
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%	
		195.939,14		39.187,83	78.375,66	78.375,66	
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00%					100,00%
		7.369,31					7.369,31
<b>Porcentagem</b>			<b>18,15%</b>	<b>22,14%</b>	<b>19,31%</b>	<b>19,31%</b>	<b>21,09%</b>
<b>Custo</b>			<b>202.977,55</b>	<b>247.595,07</b>	<b>215.930,66</b>	<b>215.930,66</b>	<b>235.787,46</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>18,15%</b>	<b>40,29%</b>	<b>59,6%</b>	<b>78,91%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>202.977,55</b>	<b>450.572,62</b>	<b>666.503,28</b>	<b>882.433,94</b>	<b>1.118.221,41</b>